

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Vybudování chodníků v obci Biskupice – I. etapa“

Článek I.

Smluvní strany:

I.1 Objednatel

Obec Biskupice

Sídlo: Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané

IČO: 00288021

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 11426701/0100

Jednající prostřednictvím: Dana Stodolová – starostka obce

(dále jen objednatel)

a

I.2. Zhotovitel

Společnost: **GALVA TRANS, s.r.o.**

Sídlo: Na trávníku 414, 796 07 Držovice

IČO: 29195446

DIČ: CZ29195446

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

Č.ú.: 251468660/0300

Jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Rek – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. IV. Cena díla bodem 6c smlouvy o dílo ze dne 26.8.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování chodníků v obci Biskupice – I. etapa“ (dále jen „smlouva“), dohodly na přijetí dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) v následujícím znění:

I. Předmět a cena díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla na úseku VIII. – SO108.01 o vybudování chodníku k RD č.p. 108, č.p. 76 a č.p. 77 a změnu provedení odvodu dešťových vod (namísto plánovaných liniových žlabů bude provedeno napojení přes gajgr a plastovou rouru do dešťové kanalizace) dle cenové nabídky.

Dochází současně k odečtu méněprací spojených se změnou provedení odvodu dešťových vod a také k odečtu méněprací souvisejících s nerealizací 22 ks betonových obrubníků.

Z výše uvedených důvodů se článek IV. Cena díla, v bodě 2. mění tak, že původní ustanovení se ruší a nově se nahrazuje následujícím ustanovením:

2. Cena za provedené dílo dle čl. IV této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a změn uvedených ve změnovém listu č. 1 a činí:

Smluvní cena díla dle základní smlouvy	2.576.323,36 Kč bez DPH
Změna č. 1 Vícepráce	65.453,00 Kč bez DPH
Změna č. 2 Méněpráce	- 59.620,00 Kč bez DPH
Změna č. 3 Vícepráce	49.675,31 Kč bez DPH
Změna č. 4 Méněpráce	- 2.640,00 Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 1	2.629.191,67 Kč bez DPH
DPH 21%	552.130,25 Kč
Celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 s DPH	3.181.321,92 Kč s DPH

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a položkový rozpočet VCP a MNP.

V Biskupicích, dne 17.12.2019

za Objednatele:



Dana Stodolová – starostka obce



V Držovicích dne: 17.12.2019

za Zhotovitele:



Ing. Pavel Rek – jednatel společnosti